



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna  
UFFICIO 6 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME  
PER LA REGIONE SARDEGNA  
Sede Coordinata di Cagliari  
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI  
centralino Tel.0703423211  
segreteria 070-301309  
EMAIL: [segreteria.provvca@mit.gov.it](mailto:segreteria.provvca@mit.gov.it)  
PEC: [opp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it](mailto:opp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it)

## IL PROVVEDITORE

**VISTO** il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;  
**VISTO** il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;  
**VISTA** la Legge 17.08.1960 n. 908;  
**VISTA** la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss. mm. ii.;  
**VISTA** la Legge n. 196/2009 e ss. mm. ii.;  
**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;  
**VISTO** il D. Lgs. m. 123 del 30 Giugno 2011;  
**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ss. mm. ii.;  
**VISTO** il D. Lgs. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;  
**VISTO** il D. Lgs. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;  
**VISTO** il D. Lgs. 36/2023;

**Class.: 11/03**

### PREMESSO che:

in data 25.11.2009 è stato stipulato il Contratto n. 142 di Rep. tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Codice Fiscale n. 97350070583 per conto del Ministero della Giustizia e la Società OPERE PUBBLICHE S.p.A. con sede in Roma Via Guidubaldo del Monte n. 13, Partita I.V.A. 02163891001 e Codice Fiscale n. 00600890925 quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la Società Eugenio Ciotola S.p.A. con sede in Roma Via Curtatone n. 4 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04808921003, per l'appalto dei **“Lavori di realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti all'art. 41/bis nel nuovo Istituto Penitenziario di Cagliari/Uta”** per l'importo complessivo di €. 15.000.000,00= di cui €. 13.065.659,47= per lavori al netto del ribasso del 12,30% e di €. 274.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP D29D09000150001 – CIG Z0900184BB;

in data 02.11.2009 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza, sotto riserva di Legge, da ultimarsi in giorni 600= naturali e consecutivi e quindi entro il giorno 25.06.2011;



in data 22.09.2011 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo e Verbale Nuovi Prezzi n. 1 - n. 330 di Rep. tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari - Codice Fiscale n. 97350070583 per conto del Ministero della Giustizia e l'A.T.I. OPERE PUBBLICHE S.p.A. (capogruppo)/EUGENIO CIOTOLA S.p.A. (mandante) - Partita I.V.A. mandataria 02163891001 – come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - con il quale, fermi restando i prezzi e le condizioni di cui al contratto n. 142 di Rep. del 25.11.2009, a seguito di ulteriori necessità emerse in riferimento alle richieste del DAP, si è reso necessario redigere una perizia di variante senza aumento di spesa dell'importo lordo di € 18.074.661,52= per quanto riguarda il progetto di realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis, per cui l'A.T.I. OPERE PUBBLICHE S.p.A. (capogruppo)/EUGENIO CIOTOLA S.p.A. (mandante) - si impegna ad eseguire le nuove lavorazioni i cui prezzi unitari sono soggetti al ribasso del 12,30% , per cui l'importo totale complessivo netto della variante ammonta ad € 16.125.478,15= di cui € 15.851.478,15 per lavori ed € 274.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP D29D09000150001 – CIG Z0900184BB – con una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 90= approvato e reso esecutivo con il D.P. n. 48 del 05.10.2011 – registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari al n. 22 – reg. 2011 del 26.10.2011;

con il voto n. 19/CA reso nell'adunanza del 05.10.2011 il C.T.A. ha parzialmente accolto la richiesta di proroga, limitatamente a giorni 60=(Sessanta) naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori viene fissato al giorno 21.11.2011;

a seguito di transazione del 28.03.2013 l'A.T.I. OPERE PUBBLICHE S.p.A. (capogruppo)/EUGENIO CIOTOLA S.p.A. (mandante) si impegnava ad ultimare i lavori – giusto Contratto d'Appalto n. 142 di Rep. del 25.11.2009 - entro il 31.05.2013;

in data 19.03.2015 veniva dichiarato dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Fallimentare - il fallimento dell'Impresa OPERE PUBBLICHE S.r.l. - mandataria dell'A.T.I.;

in data 30.03.2015 l'Impresa GRUPPO ECF S.p.A. – nuova ragione sociale della mandante dell'A.T.I. – ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione dell'appalto anche per la quota di competenza della fallita mandataria;

in data 11.05.2015 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari ha espresso il proprio autorevole parere favorevole alla sopra citata richiesta, richiamando il disposto di cui all'art. 37, comma 18, del d. Lgs. 163/2006;

in data 28.03.2018 l'Impresa GRUPPO ECF S.p.A. ha ribadito la propria disponibilità alla prosecuzione ed al completamento dell'appalto di cui in epigrafe, confermando altresì l'indicazione del subentro della Soc. Coop. Cons. AR.CO. Lavori nel ruolo di mandataria – ai sensi dell'art. 37 del Codice degli Appalti – ritenuta meritevole di approvazione dal C.T.A. con il Voto n. 245/CA reso nell'adunanza del 01.06.2018;

con il Voto n. 246/CA reso nell'adunanza del 01.06.2018 il C.T.A. ha ritenuto la proposta del R.U.P. di definire le pendenze relative alle riserve/penali in capo alla mandante ECF S.p.A. con l'elevazione del ribasso corrispondente sull'importo lordo dei lavori residui, a compensazione della differenza debitoria a carico della mandante, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'avvocatura Distrettuale dello Stato, meritevole di approvazione;

con il Voto n. 259/CA reso nell'adunanza del 18.07.2018 il C.T.A. ha ritenuto la proposta del R.U.P. di convertire l'incremento percentuale di ribasso necessario per assorbire la quota di penale in capo alla mandataria, tramutandolo in lavori ed oneri della sicurezza aggiuntivi necessari per il riavvio del cantiere, e per la quota di penale rimanente di prevedere l'elevazione del ribasso dello 0,54% sull'importo lordo dei lavori residui e sul ribasso percentuale originariamente offerto del 12,30%, meritevole di approvazione;



con la nota n. 31627 del 03.10.2018 – ns. prot. n. 40341PRRM del 04.10.2018 – con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari ha ritenuto che lo Schema di Atto Aggiuntivo esaminato potesse tradursi in Atto Definitivo;

in data 26.10.2018 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 2 - Rep. n. 583 – Nulla Osta della Corte dei Conti – Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 in data 12.12.2018 – Reg. 1 – Fg. 215 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 21.12.2018 al n. 137 – Serie 1 - tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari – ed il R.T.I. Soc. Coop. Cons. AR.CO. Lavori (Capogruppo) - P. IVA n. 01468160393 - e il GRUPPO ECF S.p.A. (Mandante) - P. IVA n. 04808921003 - per i **“Lavori di realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti al regime di 41 bis nel nuovo Istituto Penitenziario di Cagliari – Uta”**, dell'importo di € 1.547.747,57= quale netto dei lavori, oltre a netti € 123.801,63= per aggiuntive opere di ripristino/riavvio del cantiere, oltre a complessivi € 42.931,55= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso residuali e nuovi – approvato con D.P. n. 0086/INFR.CARC. del 05.11.2018 - CUP D29D09000150001 – CIG Z0900184BB;

è stata redatta la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 - ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 163/2006, per la necessità di un intervento di ripristino indispensabile, prima di procedere all'ultimazione dei lavori, data la condizione del cantiere dovuta alla prolungata sospensione dei lavori, riscontrata in data 10.06.2019, durante la visita della Commissione di Collaudo presso le aree dell'erigendo padiglione per detenuti sottoposti al regime di 41/bis, che prevede un incremento complessivo dell'importo dei lavori pari ad € 1.071.011,57=, da assoggettare a ribasso d'asta del 12.85% - con un quadro economico come sotto indicato:

➤ Importo lordo lavori	€ 1.775.958,20=
➤ Importo lordo lavori in Variante	€ 1.071.011,57=
➤ TOTALE IMPORTO LORDO	€ 2.846.969,77=
➤ Importo lavori al netto del ribasso del 12,85%	€ 2.481.134,15=
➤ Oneri sicurezza rimanenti da Contratto principale	€ 28.497,47=
➤ Oneri sicurezza – incremento Variante	€ 3.020,00=
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 2.512.651,62=</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

➤ IVA al 10%	€ 251.265,16=
➤ Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 36.377,80=
➤ Spese tecniche Art. 16 comma 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. n. 207/2010	€ 36.377,80=
➤ Spese tecniche art. 16 comma 1 lett. b) punto 8 del D.P.R. n. 207/2010	€ 20.667,86=
➤ Incarico C.S.E.	€ 19.035,76=

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE** € 363.724,38=

**TOTALE COMPLESSIVO** € 2.876.376,00=

con il Voto n. 307/CA reso nell'adunanza del 18.07.2019 il C.T.A. ha ritenuto la Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai **“Lavori di realizzazione del padiglione 41 bis dell'Istituto Penitenziario di Cagliari – Uta”** meritevole di approvazione nell'importo complessivo lordo di € 19.145.673,09= oltre ad € 277.020,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo di € 19.422.693,09=, come da tabella riepilogativa delle nuove categorie a corpo – approvata con il D.P. n. 0096/INFR. CARC. del 11.09.2019;



in data 01.08.2019 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori con il quale si stabiliva che gli stessi avrebbero avuto inizio il 26.08.2019 ed, essendo il termine per l'esecuzione degli stessi di giorni 365=, sarebbero terminati entro il giorno 25.08.2020;

con il Voto n. 329/CA reso nell'adunanza del 11.12.2019 il C.T.A. ha ritenuto la rimodulazione delle categorie percentuali costituenti l'appalto a corpo dei **“Lavori di realizzazione del padiglione 41 bis dell'Istituto Penitenziario di Cagliari – Uta”** meritevole di approvazione nell'importo complessivo netto pari ad € 17.052.116,97= di cui € 16.775.096,97= per lavori ed € 277.020,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

in data 16.01.2020 è stato redatto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., il Verbale di Sospensione Parziale dei Lavori, con il quale il Direttore dei Lavori ha stabilito che gli stessi venissero parzialmente sospesi per un periodo di giorni 30=, in attesa delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Penitenziaria e della competente A.T.S. – A.S.S.L. relative alle modifiche ai locali del Blocco n.2;

in data 10.02.2020 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 3 – Rep. n. 590 del 10.02.2020 – Registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari al n. 26 – Serie 1 – in data 13.05.2020 - con il R.T.I. Soc. Coop. Cons. AR.CO. Lavori (Capogruppo) e il GRUPPO ECF S.p.A. (Mandante) per i **“Lavori di realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti al regime di 41 bis nel nuovo Istituto Penitenziario di Cagliari – Uta”**, per un importo complessivo lordo di € 19.422.693,09=, di cui € 19.145.673,09= per lavori ed € 277.020,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il cui maggior importo lordo a seguito della Variante è di € 1.071.011,57= che, per effetto del ribasso del 12,85%, viene determinato in netti € 933.386,59= oltre ad € 3.020,00= per oneri per la sicurezza;

in data 17.02.2020 è stato redatto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., il Verbale di Sospensione Parziale dei Lavori – aggiornamento - con il quale il Direttore dei Lavori ha stabilito che gli stessi dovessero rimanere parzialmente sospesi per un periodo di giorni 30=, in attesa di procedere alla quantificazione degli interventi necessari per adeguare il Padiglione alle sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Penitenziaria;

con il D.P. n. 0026/INFR. CARC. del 18.02.2020 è stato approvato l'Atto Aggiuntivo n. 3 – Rep. n. 590 del 10.02.2020 - che ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile – art. 6 D. Lgs. n. 123 del 30.06.2011 e art. 33, comma 4, del D.L. n. 91 del 24.06.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 del 11.06.2014 – registrato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 123 /2011 in data 25.03.2020 al n. 23 e registrato presso la Corte dei Conti – Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 in data 09.04.2020 – Reg. 1 – Fg. 58;

in data 30.03.2020 è stato redatto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e D.P.C.M. 22.03.2020, il Verbale di Sospensione Parziale dei Lavori n. 2 con il quale il Direttore dei Lavori ha sospeso parzialmente le lavorazioni relative ad alcune categorie sino al 03.04.2020, o comunque sino alla data di cessazione dell'emergenza COVID-19;

con la nota prot. n. 13549PRRM del 21.04.2020 il Dirigente, facendo seguito alla nota prot. n. 11878PRRM del 02.04.2020, ha prorogato la sospensione parziale dei lavori sino alla data del 04.05.2020, non essendo ancora state definite le esigenze dell'Amministrazione Penitenziaria relative alla redistribuzione di alcuni locali all'interno del Padiglione destinato a detenuti in regime di 41 bis;

in data 11.05.2020 è stato redatto il Verbale di Ripresa dei Lavori con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa di tutte le attività sospese, stabilendo il nuovo termine ultimo dei lavori al giorno 08.12.2020, firmato con riserva dall'Impresa;



in data 22.06.2020 è stata redatta, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006, la Relazione Tecnico Illustrativa della Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 – Emergenza COVID 19 - prot. n. 20547PRRM - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ed in particolare di quelle legate al contenimento del rischio epidemiologico dovuto al COVID 19, ritenuta meritevole di approvazione dal C.T.A. con il Voto n. 360/CA reso nell'adunanza del 26.06.2020 – prosecuzione del 01.07.2020 - nell'importo complessivo di € 120.000,00= di cui € 77.013,80= per adeguamento oneri della sicurezza ed € 42.986,20= per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un incremento percentuale di circa 0,40% rispetto all'importo contrattuale complessivo di € 19.422.693,09= e pari a circa il 2,68% sull'importo complessivo di € 2.876.376,00= ascrivito al Capitolo 7471/P.G. 01 - con un nuovo quadro economico come sotto indicato:

➤ Importo lordo lavori	€ 1.775.958,20=
➤ Importo lordo lavori in Variante	<u>€ 1.071.011,57=</u>
<b>TOTALE IMPORTO LORDO</b>	<b>€ 2.846.969,77=</b>
➤ Importo lavori al netto del ribasso del 12,85%	€ 2.481.134,15=
➤ Oneri della sicurezza	€ 31.517,47=
➤ Oneri sicurezza – COVID 19	<u>€ 77.013,80=</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 2.589.665,42=</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

➤ IVA al 10%	€ 258.966,54=
➤ Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 38.548,43=
➤ Spese tecniche Art. 16 comma 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. n. 207/2010	€ 38.548,43=
➤ Spese tecniche art. 16 comma 1 lett. b) punto 8 del D.P.R. n. 207/2010	€ 22.838,49=
➤ Incarico C.S.E.	€ 19.035,76=
➤ Incarico C.S.E. – Incremento COVID 19	€ 19.716,33=
➤ Imprevisti	<u>€ 9.056,60=</u>

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 406.710,48=**

**TOTALE COMPLESSIVO € 2.996.376,00=**

con il D.P. n. 0073/INFR. CARC. del 24.09.2020 è stata approvata, tra l'altro, la Perizia Suppletiva e di Variante n. 3 – COVID 19 - per un importo complessivo di € 120.000,00=, di cui € 77.013,80= per oneri per la sicurezza COVID 19 non soggetti a ribasso ed € 42.986,20= per somme a disposizione dell'Amministrazione, con le rettifiche in esso riportate e, per la particolare situazione emergenziale, la proroga di giorni 30= naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

in data 18.12.2020 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 4 – n. 595 di Rep. - Registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari al n. 7 – Serie 1 – in data 08.02.2021 - con il quale veniva introdotto il computo integrativo degli oneri della sicurezza di n. 12 Nuovi Prezzi per adeguamento degli oneri COVID 19 pari ad € 77.013,80=, non soggetti a ribasso, da contabilizzare a misura, sino al termine dell'emergenza, dietro presentazione della documentazione giustificativa, con il R.T.I. Soc. Coop. Cons. AR.CO. Lavori (Capogruppo) e il GRUPPO ECF S.p.A. (Mandante) per i "**Lavori di realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti al regime di 41 bis nel nuovo Istituto Penitenziario di Cagliari – Uta**" – approvato con D.P. n. 0099/INFR.CARC. del 22.12. 2020 - che ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile – art. 6 D. Lgs. n. 123 del 30.06.2011 e art. 33, comma 4, del D.L. n. 91 del 24.06.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 del 11.06.2014 – registrato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 123/2011 in data 15.01.2021 al n. 1 e registrato presso la Corte dei Conti – Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 in data 21.01.2021 – Reg. 1 – Fg. 10;



in data 19.02.2021 è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori con il quale la D.L. ha certificato che gli stessi sono stati ultimati in data 07.01.2021 – giusta comunicazione dell'Impresa prot. n. 165PRRM del 07.01.2021 – assegnando all'Impresa, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018, ulteriori giorni 60= per lo sgombero delle aree di cantiere, le prove sugli impianti ed altre lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;

in data 08.03.2021 è stato redatto dalla D.L. il Verbale di Constatazione di Ultimazione dei Lavori;

in data 26.07.2021 è stato redatto dalla D.L. lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo di € 17.129.130,77=;

in data 06.08.2021 è stata redatta dalla D.L. la Relazione sul Conto Finale dalla quale risulta che in corso d'opera sono stati corrisposti all'Impresa acconti per complessivi € 17.116.182,34= e che, pertanto si può procedere all'approvazione degli atti di collaudo e potrà essere corrisposto all'Impresa il credito residuo complessivo pari ad € 12.948,434= CUP D29D09000150001 – CIG Z0900184BB;

con il Decreto prot. n. 378PRRM – Registro Decreti – del 17.04.2023 il Provveditore, uniformandosi al parere reso dal C.T.A. con il voto n. 438/AQ reso nell'adunanza del 08.03.2023, ha decretato non approvabile l'Atto denominato "Certificato di Collaudo Finale" del 03.11.2022 trasmesso dalla Commissione di Collaudo e, contestualmente, ha stabilito di procedere ad un nuovo collaudo con relativa composizione e nomina di una nuova commissione di collaudo tecnico – amministrativo;

**VISTA** la nota prot. n. 13983PRRM del 17.04.2023 con la quale il R.U.P. pubblica un interpello rivolto al personale tecnico del Provveditorato ed al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria e/o Architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto, iscritto al rispettivo Albo Professionale, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla vigenti norme per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, per manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di "Collaudo Tecnico – Amministrativo finale" dei "Lavori di realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti al regime di 41 bis nel nuovo Istituto Penitenziario di Cagliari – Uta";

**VISTA** la nota prot. n. 19051PRRM del 24.05.2023 con la quale il R.U.P. chiede alla Segreteria Tecnica di Roma l'autorizzazione all'affidamento dell'incarico di cui all'ing. ALIBERTI Cristiano, che ha presentato "istanza di manifestazione di interesse" – giusta nota prot. n. 17675PRRM del 16.05.2023 – autorizzato dal Provveditore con la nota prot. n. 29024PRRM del 10.08.2023;

**VISTO** il Collaudo Tecnico – Amministrativo redatto ai sensi dell'art. 229 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 in data 30.01.2024, con il quale il collaudatore ing. ALIBERTI Cristiano certifica, con relazione ed a seguito di verbale di visita, che i lavori sono da ritenersi collaudabili, liquidando il credito residuo netto per un n importo di € 12.948,43=;

**VISTA** la nota prot. 5029 del 12.02.2024 con la quale il R.U.P. trasmette gli atti di Collaudo Tecnico Amministrativo;

## A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato

### DECRETA

**Art. 1)** Si approvano le rettifiche evidenziate nel Collaudo Tecnico – Amministrativo;



**Art. 2)** Si approva il Collaudo Tecnico – Amministrativo relativo ai “**Lavori di realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti al regime di 41 bis nel nuovo Istituto Penitenziario di Cagliari – Uta**” per un importo complessivo di € 17.129.130,77=(Diciassettemilionicentoventinovemilacentotrenta/77) - CUP D29D09000150001 – CIG Z0900184BB;

**Art. 3)** Si accerta la rata di SALDO pari a complessivi € 12.948,43=(Dodicimilanovecentoquarantotto/43);

**Art. 4)** La copertura finanziaria è garantita con prelevamento dei fondi impegnati con Decreto prot. n. 44076PRRM del 24.12.2020 – a valere sul Cap. 7471/P.G. 04 dello Stato di previsione della Spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – **Partita 2020 100 0520 0001 0000725/001 - Partita 2020 100 0520 0001 0000726/001.**

f.to digitalmente  
IL PROVVEDITORE  
(dr. ing. Vittorio Rapisarda Federico)

f.to digitalmente  
L'Estensore:  
Assistente Amministrativo  
Cristina Carparelli

f.to digitalmente  
Il Capo Sezione Amministrativa 2:  
Funzionario Amministrativo  
dr.ssa Paola Musu

f.to Digitalmente  
Il Dirigente  
ing. Walter Quarto



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

